

04-05 - MR
06-04-2008



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. "Александър Стамболийски", № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@culture.government.bg
www.culture.government.bg

ДО **МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ**
ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

На вниманието на: Г-жа А С

Зам.-ръководител на ОПРР

Предмет: **BG161PO001/3.1-01/2008/001-006;**

Относно: **Допълнително изисквани документи по искане за окончателно
плащане по договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006;**

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНКОВА,

Във връзка с верифициране на разходите по договор BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”, и в отговор на Ваше писмо предоставяме на Вашето внимание следните обяснения и документи:

1. По отношение на информацията относно „Не са посочени договорите с реставраторите по проекта, както и искането/писмо за одобрение/промяна на реставратор и определяне на нов реставратор К1 р Рс – В техническия доклад са допълнени договорите с реставраторите. Не е представена информацията относно одобрение от УО на арх. Хг Гг както и одобрение от УО на промяната и определяне на нов реставратор – арх. Гг р Р

Относно избора на двамата експерти за позиция „реставратор”- арх. Гг

Гг и арх. Гг : Двата са избрани на основа богатия им опит им с обекти на Министерство на културата, както и на основание чл.164 и чл. 165 от Закона за културно наследство, а именно:

Република България, Министерство на културата.

София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51



Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Дейностите по консервация и реставрация, както и по адаптацията на недвижими културни ценности се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) специалност в областта на консервацията и реставрацията и имат три години професионален опит в тази област;

2. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) специалност "Архитектура" със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство и три години професионален опит в тази област или специалност "Архитектура" и 5 години професионален опит по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) друга специалност със специализация в съответната област на консервация и реставрация или с приложение в процеса на консервация и реставрация и имат най-малко 5 години професионален опит в същата област.

(3) Лица, които не отговарят на изискването за професионална практика, могат да осъществяват дейности по консервация и реставрация само под непосредственото ръководство на лицата по ал. 1.

(4) Консервация и реставрация в музеите, висшите училища, научните и културните организации и институции, както и самостоятелно от лицата, вписани в регистъра по ал. 1, се извършва само при наличие на необходимите материални условия за съответната дейност, определени с наредбата по чл. 165, ал. 1.

Чл. 165. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата.

(2) При подаване на искане за регистрация се прилагат и документи относно обстоятелствата по чл. 164, ал. 2, определени с наредбата по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В едномесечен срок от получаване на искането министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда вписване в регистъра или отказва да извърши регистрацията, ако лицето не отговаря на условията по чл. 164, ал. 2. На вписаното в регистъра лице се издава удостоверение за регистрацията.

Република България, Министерство на културата.

София; бул. „Ал. Стамболийски“ № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51



Първоначално определеният арх.Х Г служител на Министерство на културата е определен за „реставратор“ по проекта на основание издадена от министъра заповед и посочените по-горе условия. Вследствие служебна ангажираност на арх.Христо Ганчев и невъзможност да изпълнява задачите си по проекта, на основание ЗОП, с директно възлагане, при спазване на горните условия, за „реставратор“ по проекта бе определен арх.І І който изпълняваще тези задачи до края на допустимост на разходите по проекта- 31.12.2015г.

2. По отношения на индикатор „Брой създадени работни места към подкрепените туристически атракции - културни ценности с национално и световно значение“ с отчетена стойност 0, предвид че индикатора е за продукт, следва да бъде отчетен при приключване на проекта, като в случай на непостигане да се предостави становище/пояснение относно непостигане на заложен индикатор.

Стойността на индикатора за продукт ще бъде отчетен окончателно, след 1 година от ползването на обекта. Министерство на културата ще предостави правата на управление върху обекта на Столична община, като това условие ще бъде изрично посочено в споразумението.

3. По отношение на информацията относно „непълни“ и „нечетливи“ копия на Приложения Акт 19 е необходимо да представите отново „пълни“ и „четливи“ копия на съставените Протоколи Акт 19 /1, 2 и 3/ в pdf.

Прилагаме ги отново.

4. След преглед на представена допълнителна документация относно направени констатации от ДНСК в протокол от 29.01.2016 г., моля да представите информацията относно констатирано неточно изпълнение на отчетени в искането за окончателно плащане СМР и КРР.

Прилагаме исканата информация.

5. Прилагаме Актове 10 и Актове 11 – няма закъснение


6. Коригиран технически доклад

7. Констативен протокол

Приложение: Съгласно текста. Само за адресата.

С уважение,

министър



Република България, Министерство на културата.

София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51



Долуподписаният/ата:

ВГ Р.

ЕГН 5112146503, постоянен адрес гр. София, ул. «Куила» № 8, гражданство – българско,

документ за самоличност № 642391592, издаден на 20.05.2011 година от МВР – София,

в качеството ми на министър на културата

ЕИК по БУЛСТАТ Ю 000695160,

Приложеният електронен носител е със следното съдържание

1. Акт 10 19.05.2015 – 4 стр.
2. Акт 10 19.08.2015 – 9 стр.
3. Акт 10 28.06.2016 – 5 стр.
4. Акт 11 03.06.2015 – 4 стр.
5. Акт 11 09.07.2015 – 5 стр.
6. Акт 11 27.08.2015 – 9 стр.
7. Акт 19 1 – 55 стр.
8. Акт 19 2 – 53 стр.
9. Акт 19 3 – 52 стр.
10. Технически доклад – 6 шита
11. Становище – 1 стр.
12. Констативен протокол – 40 стр.



*Всички електронни файлове **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** трябва да са на Microsoft office 2003 или по-висока версия. Документите към отчетите се подреждат по последователността и логиката на бюджета съгласно Инструкция – Приложение 9.58. Файловете задължително трябва да носят името на документа, който съдържат. Прилагат се два идентични броя CD.

**Подробен опис на документите в пакета-
Декларация**

Наръчник : Версия: 9

Стр.: 2 / 2

Декларирам, че представените документи на електронен носител са идентични с оригиналите и същите са налични при бенефициента.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


*Внимание - при деклариране на неверни данни УО на ОП "РР" има право да отхвърли искането за плащане!!!

Дата на деклариране:

.....

Декларатор:

(подпис и печат)





МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. "Александър Стамболийски", № 17
тел.: 02/9400900; факс: 02/9818145; дежурен тел.: 02/9879551; info@culture.government.bg
www.culture.government.bg

ДО **МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ**
ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ“

На вниманието на: **Г-ЖА А**
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ПРР И ЗАМЕСТИК –
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПРР

Относно: **Изпълнение на договори с № № РД11-03-23/08.04.2015 година и**
РД11-03-86/ 11.12.2015 година на Министерство на културата

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНКОВА,

С настоящето Ви уведомявам, че изпълнението на консервационно-реставрационните и строително-монтажните работи на обект Античен Културно Комуникационен комплекс "Сердика" II и III етап са приключени към 20.01.2016 година. Заседанията на комисията по съставяне на Акт образец 15 за обекта са проведени в периода 20.01.2016 – 25.01.2016 година, с оглед обема на изпълняваните строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи. С оглед гореизложеното считаме, че не е налице неспазване за изпълнение на дейностите по договор с №№ РД11-03-23/08.04.2015 година и РД11-03-86/ 11.12.2015 година на Министерство на културата.

С уважение,

министър

Република България, Министерство на културата.

София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на културата

Изх. № 04-05-38

ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

На вниманието на: Г-жа _____ заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството
Ръководител на главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие

Предмет: BG161PO001/3.1-01/2008/001-006

Относно: Искане за окончателно плащане по договор BG161PO001/3.1-01/2008/001-
006 „Античен културно-комуникационен комплекс“Сердика“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Приложено предоставям на Вашето внимание документи свързани с искане за
окончателно плащане по договор BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен
културно-комуникационен комплекс“Сердика“.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.



ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

Исходящ номер: 04-05-38

Дата:

Изпратил:

Изпратено по факс: _____ е-мейл: _____

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Всичко е в ред.
BG161PO001/3.1.01-0013-00001.
29.01.2016.
11.00.14

Раздел I. Искане

От:

До:

Организация:	Министерство на културата	Ръководител на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие“
Име:		
Длъжност:	Заместник - министър на културата	

Краен срок за отговор (ако е приложим):

Версия: Първоначално искане

Повторно искане , Версия No _____

1. Идентификация на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер на схемата: BG161PO001/3.1-01/2008
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Регистрационен номер на договора/процедурата за обществена поръчка:
Наименование на договора за обществена поръчка: „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“

2. Изпълнение на: Услуги Доставки Строителни работи Други:

3. Вид на документа:

<input type="checkbox"/> Промени в договора	<input type="checkbox"/> Инфраструктурни документи
<input type="checkbox"/> Споразумение/анекс към договор	<input checked="" type="checkbox"/> Документи свързани с плащания
<input type="checkbox"/> Покана за участие в процедура за обществена поръчка/поддоговаряне	<input type="checkbox"/> Справки
<input type="checkbox"/> Документация за проведена процедура за обществена поръчка/поддоговаряне (вкл. проекто договор с изпълнител, където е приложимо)	<input type="checkbox"/> Покани за Публични събития
	<input type="checkbox"/> Технически доклад
	<input type="checkbox"/> Други

4. Искане за:

Одобрение

Информация

Дата: 29.01.2016 г.

Подпис _____

Заместник - министър на културата

Приложения /ако има/: Само за адресата.



СЪВПАДА С ОРИГИНАЛА

117

Изходен номер: 0405-81
Дата: 16.03.2014 г.
Изпратено: [initials]

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
НА ДОКУМЕНТ
П. Иванов
12/03/14 г.

Раздел I. Искане

От:

99-00-6-494/16.03.2014 г.

До:

Организация:	Министерство на културата	Ръководител на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие”
Име:	-	
Длъжност:	Директор на дирекция ЕПП	

Краен срок за отговор (ако е приложим):

Версия: Първоначално искане

Повторно искане , Версия No ____

1. Идентификация на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер на схемата:	BG161PO001/3.1-01/2008
Регистрационен номер на договора:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Регистрационен номер на договора/процедурата за обществена поръчка:	
Наименование на договора за обществена поръчка:	„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”

2. Изпълнение на: Услуги Доставки Строителни работи Други:

3. Вид на документа:

<input type="checkbox"/> Промени в договора	<input type="checkbox"/> Инфраструктурни документи
<input type="checkbox"/> Споразумение/анекс към договор	<input type="checkbox"/> Документи свързани с плащания
<input type="checkbox"/> Покана за участие в процедура за обществена поръчка/поддоговаряне	<input type="checkbox"/> Справки
<input type="checkbox"/> Документация за проведена процедура за обществена поръчка/поддоговаряне (вкл. проекто договор с изпълнител, където е приложимо)	<input type="checkbox"/> Покани за Публични събития
	<input type="checkbox"/> Технически доклад
	<input checked="" type="checkbox"/> Други: Отстраняване на забележки

4. Искане за:

Одобрение Информация

Дата: 16.03.2014 г.

Подпис _____
Директор на дирекция

Приложения /ако има/: Само за адресата.



187

Исходен номер: 04-05-87

Дата: 18.03.2016

Изпраща: МК

Изпращено: по факс e-mail

*B. K...
21/03/2016*

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Раздел I. Искане

От:

Р-006-494(1)/18.03.2016

До:

Организация:	Министерство на културата	Ръководител на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие“
Име:		
Длъжност:	Директор на дирекция ЕПП	

Краен срок за отговор (ако е приложим):

Версия: Първоначално искане

Повторно искане Версия No ____

1. Идентификация на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер на схемата:	BG161PO001/3.1-01/2008
Регистрационен номер на договора:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Регистрационен номер на договора/процедурата за обществена поръчка:	
Наименование на договора за обществена поръчка:	„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“

2. Изпълнение на: Услуги Доставки Строителни работи Други:

3. Вид на документа:

<input type="checkbox"/> Промени в договора	<input type="checkbox"/> Инфраструктурни документи
<input type="checkbox"/> Споразумение/анекс към договор	<input type="checkbox"/> Документи свързани с плащания
<input type="checkbox"/> Покана за участие в процедура за обществена поръчка/поддоговаряне	<input type="checkbox"/> Справки
<input type="checkbox"/> Документация за проведена процедура за обществена поръчка/поддоговаряне (вкл. проекто договор с изпълнител, където е приложимо)	<input type="checkbox"/> Покани за Публични събития
	<input type="checkbox"/> Технически доклад
	<input checked="" type="checkbox"/> Други: Отстраняване на забележки

4. Искане за:

Одобрение

Информация

Дата: 18.03.2014 г.

Подпис

Директор на дирекция

Приложения /ако има/: Само за адресата.



295

Иждивен номер: 04-05-32

Дата: 22.03.2014

Инициал: [Signature]
Инициал: [Signature]

22/03/2014г.

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Сектор: []
Категория: []
Състояние: []

Раздел I. Искане

От:

99-00-6-494(2)/22.03.2014г.

До:

Организация:	Министерство на културата	Ръководител на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие”
Име:		
Длъжност:	Директор на дирекция ЕПП	

Краен срок за отговор (ако е приложим):

Версия: Първоначално искане

Повторно искане , Версия No ____

1. Идентификация на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер на схемата:	BG161PO001/3.1-01/2008
Регистрационен номер на договора:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Регистрационен номер на договора/процедурата за обществена поръчка:	
Наименование на договора за обществена поръчка:	„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”

2. Изпълнение на: Услуги Доставки Строителни работи Други:

3. Вид на документа:

<input type="checkbox"/> Промени в договора <input type="checkbox"/> Споразумение/анекс към договор <input type="checkbox"/> Покана за участие в процедура за обществена поръчка/поддоговаряне <input type="checkbox"/> Документация за проведена процедура за обществена поръчка/поддоговаряне (вкл. проекто договор с изпълнител, където е приложимо)	<input type="checkbox"/> Инфраструктурни документи <input type="checkbox"/> Документи свързани с плащания <input type="checkbox"/> Справки <input type="checkbox"/> Покани за Публични събития <input type="checkbox"/> Технически доклад <input checked="" type="checkbox"/> Други: Отстраняване на забележки
--	---

4. Искане за:

Одобрение Информация

Дата: 22.03.2014 г.

Подпис _____
Директор на дирекция



Приложения /ако има/: Само за адресата.

[Signature]

Изходен номер: 04-05-112

Дата: 06.04.2008

Изпраща:

Изпраща по: 01/04/08

ИЗВЕСТИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
НА ДОКУМЕНТ

П. Велков
01/04/08

Раздел I. Искане

От:

99-00-0-191(3)/06.04.08г.

До:

Организация:	Министерство на културата	Ръководител на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие“
Име:		
Длъжност:	Министър на културата	

Краен срок за отговор (ако е приложим):

Версия: Първоначално искане

Повторно искане , Версия No ____

1. Идентификация на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер на схемата: BG161PO001/3.1-01/2008
Регистрационен номер на договора: BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
Регистрационен номер на договора/процедурата за обществена поръчка:
Наименование на договора за обществена поръчка: „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“

2. Изпълнение на: Услуги Доставки Строителни работи Други:

3. Вид на документа:

<input type="checkbox"/> Промени в договора	<input type="checkbox"/> Инфраструктурни документи
<input type="checkbox"/> Споразумение/анекс към договор	<input type="checkbox"/> Документи свързани с плащания
<input type="checkbox"/> Покана за участие в процедура за обществена поръчка/поддоговаряне	<input type="checkbox"/> Справки
<input type="checkbox"/> Документация за проведена процедура за обществена поръчка/поддоговаряне (вкл. проекто договор с изпълнител, където е приложимо)	<input type="checkbox"/> Покани за Публични събития
	<input type="checkbox"/> Технически доклад
	<input checked="" type="checkbox"/> Други: Отстраняване на забележки

4. Искане за:

Одобрение

Информация

Дата:

Подпис

Министър на културата

Приложения /ако има/: Само за адресата.

01/04/08

ДОКАЗАТЕЛСТВА

за формално и незаконосъобразно спиране на строителството, за неизготвяне на справки за осчетоводяване на банковите гаранции и за предсрочно отписване на същите по проекта „Античен културно - комуникационен комплекс „Сердика”

Факти за формално спиране на строителството:

Първи факт: От приложената справка за съставени актове и протоколи по време на спряно строителство с Акт образец 10 и непосредствено след продължаване на строителството с Акт образец 11 за строеж „Античен културнокомуникационен комплекс „Сердика”, район „Средец”, Община Столична (Приложение № 1) е видно, че във всички периоди на спряното строителство са извършвани СМР и за целта са съставяни **актове образец 7** за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция и **актове образец 12** за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване и за удостоверяване, че са постигнати изискванията на проекта.

Втори факт: Първото спиране на строителството се извършва с Акт образец 10 от 19.05.2015 г., поради неосигурен авторски надзор и строителството се продължава с акт образец 11 от 03.06.2015 г., поради осигурено присъствие на проектантите по всички части.

Причините за спиране и продължаване на строителството са абсурдни, защото актовете 10 и 11 са подписани от девет проектанта. В тази връзка, логично възникват въпросите: **1.** В качеството на какви, проектантите са подписали акт 10 при условие, че не са осъществявали авторски надзор? **2.** Защо строителството не е продължено, поради осигурен надзор, каквато е причината за неговото спиране, а поради осигурено присъствие на проектантите, каквото очевидно е имало и преди това, след като са подписали акт 10?

Факти за съмнение за незаконосъобразно спиране на строителството:

Първи факт: Информацията в приложената справка за възложени поръчки за упражняване на авторски надзор на строеж „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” – втори етап и трети етап” (Приложение № 2) навежда на мисълта, че освен формално съставени, актовете образец 10 и 11 може да са и незаконосъобразни, защото не са подписани от проектантите по част „Безопасност и здраве” и част „Пожарна безопасност”, както и от другите посочени в справката проектантите. Формалното и незаконосъобразното съставяне на актовете образец 10 и 11 навежда на мисълта, че и спирането на строителството може би е незаконосъобразно.

Втори факт: Продължаването на строителството с акт 11 от 03.06.2015 г. би трябвало да се счита за незаконосъобразно, защото към тази дата няма сключени договори за авторски надзор, каквато е била причината за спиране на строителството.

Министерство на културата и проектантите по отделните части са сключили договорите за авторски надзор след 01.09.2016 г. (вижте Приложение №2), като за целта няма доказателства дали проектанта „АБ-САРХ” ЕООД е прехвърлил изключителните си авторски права на отделните проектантите. Съгласно договор № 159/06.07.2010 г. авторските права върху проекта са единствено и само на „АБ-САРХ” ЕООД.

От Приложение № 2 е видно още, че авторският надзор не е упражняван през цялото време на строителството.

Във връзка с този факт, логично възниква въпроса: Дали строежа е законосъобразен, защото има явно неизпълнение на разпоредбата на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията, съгласно която, упражняването на авторски надзор на извършването на строителството е задължително?

Факти за неизготвяне на справки за осчетоводяване на банковите гаранции и за предсрочното им отписване:

Първи факт: На стр.16 в представения Доклад за проверка на място от 12.03.2016 г. е записано, че бенефициента (Министерство на културата) не е изготвил справка за осчетоводените банкови гаранции и не е представил документи относно получаването, освобождаването и осчетоводяването на гаранциите по проекта.

Втори факт: От приложената банкова гаранция от 08.04.2015 г. за изпълнение на договора за строителство е видно, че отговорността за доброто изпълнение на договора в размер на 314 081,82 лв. е изтекъл на 30.11.2015 г. и строителството е продължило без гарантиране на неговото добро изпълнение до окончателното приемане на строежа на 25.02.2016 г., **което навежда на мисълта, че отговорните длъжностни лица не са изпълнили задълженията си и са допуснали безстопанственост, в резултат на което Министерство на културата е изпаднало в невъзможност да се обезщети за некачествените и неизвършените СМР, установени на 29.01.2016 г. от Държавната приемателна комисия.** От приложения Аналитичен дневник за периода от 01.01.2016 г. до 17.03.2016 г. е видно, е че банковата гаранция е отписана на 07.01.2016 г., което потвърждава направения извод в предходното изречение.

Трети факт: От приложената главна книга за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и от приложения Аналитичен дневник за периода от 01.01.2016 г. до 17.03.2016 г. е видно, че банковата гаранция за окончателното плащане в размер на 5 198 197,03 лв. не е осчетоводена и е отписана на 07.01.2016 г. преди да изтече нейния срок, който е до 16:00 часа на 20.03.2016 г., **в резултат на което Министерство на културата е изпаднало в невъзможност да се обезщети за неизпълнение на задълженията на строителя.**

Приложения: съгласно текста.

СПРАВКА				
за съставени актове и протоколи по време на спряно строителство с Акт обр.10 и непосредствено след продължаване на строителството с Акт обр.11 за строеж „Античен културнокомуникационен комплекс „Сердика”, район „Средец”, Община Столична				
Акт обр.10	Акт обр.11	Дни на спиране	Актове и протоколи, съставени по време на спряно строителство	Актове и протоколи, съставени в деня на съставяне на акт обр.11 и на следващия ден
19.05.2015 г.	03.06.2015 г.	15	Част „Консервационо-реставрационни работи”: Акт обр.12 от: 20.05.15 г. – 2 бр.; 31.05.15 г. – 1 бр. Част „Електро”: Акт обр.12 от 01.06.15 г. – 1 бр. Част „Вертикална планировка”: Акт обр.12 от 31.05.15 г. – 1 бр.	Част „Консервационо-реставрационни работи”: Акт обр.12 от: 04.06.15 г. – 3 бр.
28.06.2015 г.	09.07.2015 г.	11	Част „Конструкция”: Акт обр.12 от 30.06.15 г. – 1 бр. Част „Електро”: Акт обр.12 от 28.06.15 г. – 1 бр. Част „Вертикална планировка”: Акт обр.12 от 30.06.15 г. – 2 бр.	Част „Консервационо-реставрационни работи”: 1. Акт обр.7 от: 10.07.15 г. – 1 бр. 2. Акт обр.12 от: 10.07.15 г. – 1 бр.
19.08.2015 г.	27.08.2015 г.	8	Част „ВиК”: Акт обр.12 от 24.08.15 г. – 7 бр. Част „Електро”: Акт обр.12 от: 24.08.15 г. – 4бр.; 25.08.15 г. – 1 бр. Част „Архитектура”: 1. Акт обр.12 от 24.08.15 г. – 2 бр. Част „Конструкция”: Акт обр.12 от 24.08.15 г. – 1 бр.	Част „Архитектура”: 1. Акт обр.12 от 28.08.15 г. – 2 бр. Част „ВиК”: Акт обр.12 от 28.08.15 г. – 9 бр. Част „Конструкция”: Акт обр.12 от 28.08.15 г. – 1 бр. Част „Електро”: Акт обр.12 от 28.08.15 г. – 2 бр.
20.10.2015 г.	02.11.2015 г.	13	Част „Консервационо-реставрационни работи”: Акт обр.12 от: 21.10.15 г. – 1 бр.; 22.10.15 г. – 1 бр.; 26.10.15 г. – 1 бр. Част „ВиК”: Акт обр.12 от 25.11.15 г. – 1 бр.	Част „Консервационо-реставрационни работи”: Акт обр.12 от: 02.11.15 г. – 2 бр.; 03.11.15 г. – 2бр. Част „Конструктивна”: 1. Акт обр.7 от 02.11.15 г. – 1 бр. 2. Акт обр.12 от 02.11.15 г. - 2 бр.
13.11.2015 г.	26.11.2015 г.	13	Част „Консервационо-реставрационни работи”: 1. Акт обр.12 от: 13.11.15 г.; 16.11.15 г.; 18.11.15 г.; 19.11.15 г. - 4 бр.; 20.11.15 г.; 22.11.15 г.; 23.11.15 г.- 3 бр. Част „Конструктивна”: 1. Акт обр.7 от 22.11.15 – 1 бр. 2. Акт обр.12 от 22.11.15 – 1 бр. Част „Вертикална планировка”: 1. Акт обр.12 от 20.11.15 – 1 бр.	Част „Консервационо-реставрационни работи”: 1. Акт обр.12 от: 26.11.15 – 4 бр.; Част „Архитектура”: 1. Акт обр.12 от: 27.11.15 – 11.бр. Част „ОВК”: Акт обр.12 от: 27.11.15 – 1бр.
Спряно строителствов дни		60		

Източник: Актове обр.15 и Протоколи обр.16

СПРАВКА

за възложени поръчки за упражняване на авторски надзор на строеж
„Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” – втори етап и трети етап”

№ по ред	Проектант по части	Дата на договорите	Отчетена работа /месец и година/
Проектанти, подписали актове образец 10, 11 и 15			
1	К.А. - Архитектура, дизайн и интериор	04.09.2015 г.	09, 10, 11 и 12/2015 г.
2	В.Т. - Технология-КРР	04.09.2015 г.	07, 08, 09, 10 и 11/2015 г.
3	Ю.Ф. - Архитектура-КРР	11.09.2015 г.	09, 10 и 11/2015 г.
4	И.П. - ОВК	Няма данни	Няма данни
5	Л.В. - Електро	Няма данни	Няма данни
6	Л.С. - ВиК	02.09.2015 г.	09, 10 и 11/2015 г.
7	М.П. - Паркоустройство	21.10.2015 г.	10 и 11/2015 г.
8	З.Т. - Геодезия	11.12.2015 г.	12/2015 г.
Проектанти, подписали само актове образец 10 и 11			
9	М.Д. - Конструкции	14.09.2015 г.	09, 10 и 11/2015 г.
Проектанти, неподписали актове образец 10 и 11, и подписали актове образец 15			
10	Х.Г.- Архитектура - купол и асансьор	Няма данни	Няма данни
11	В.М.- Конструкция - купол и стом. колчета	Няма данни	Няма данни
12	Я.П.- Конструкция - усилване същ. констр.	Няма данни	Няма данни
13	А.М.- Конструкция - асансьор	Няма данни	Няма данни
14	П.У. - Пожарна безопасност	Няма данни	Няма данни
Проектанти, които не са подписали нито един акт образец 10, 11 и 15			
15	Р.П. - Електро и площадно осветление	01.09.2015 г.	08, 09, 10 и 11/2015 г.

Забележки:

1. Актовете образец 10, 11 и 15 не са подписани от проектант по част „Безопасност и здраве” и в предоставените документи от Министъра на регионалното развитие и благоустройството не се съдържа информация да има сключен договор за упражняване на авторски надзор в тази част на техническия (работния) проект;

2. За упражняване на авторски надзор по изпълнение на проекта, отговорното длъжностно лице от Министерство на културата е издало три решения за откриване на процедура за договаряне без обявление, а именно: Решение номер: **Р-27 от 22.04.2015 г.** (14 дни след възлагане на строителството), с което се кани носителя на авторските права „АБ-САРХ” ЕООД; Решение номер: **Р-37 от 03.06.2015 г.** (решението се издава в деня на съставяне на акт образец 11 за продължаване на строителството, спряно на 19.05.2015 г. поради неосигурен авторски надзор), с което се кани носителя на авторските права „АБ-САРХ” ЕООД; Решение номер: **Р-53 от 15.09.2015 г.**, с което се канят конкретни проектантите (възниква въпроса, защо няма решение за откриване на процедура за договаряне без обявление, с което да са поканени проектантите, с които през първата половина на месец септември 2015 г. са сключени договори за възлагане на авторски надзор).

08-04-2015

Вх./Изм. № 220-В-1191

До
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
бул. "Ал. Стамболийски" № 17
гр. София 1000

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № MD1509810000
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Ние, **Д-р Пюскиолиев** № 3, ет. 4, като водещ партньор в ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“, ЕИК 176843196, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Николай Коларов“ № 3, е определено за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на строително – монтажни и консервационно – реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. “Княгиня Мария Луиза” и под пл. “Независимост” на обект „Античен Културно – Комуникационен комплекс “Сердика” – втори и трети етап”**.

Също така, сме информирани, че при подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка, който Договор е на обща стойност BGN 10.469.394,00 (словом: десет милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и четири лева) без ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да Ви представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 3% (три на сто) от стойността на Договора без ДДС, а именно BGN 314.081,82 (словом: триста и четиринадесет хиляди осемдесет и един лева и 82/100), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, и по нареждане на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ние, **Д-р Пюскиолиев**, състоящото поемаме неотменяемо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума или суми, предявени от Вас, но общият размер на които не надвишава:

BGN 314.081,82

(словом: триста и четиринадесет хиляди осемдесет и един лева и 82/100), след получаване на първо Ваше надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“ не е изпълнило някое от задълженията си по Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на строително – монтажни и консервационно – реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. “Княгиня Мария Луиза” и под пл. “Независимост” на обект „Античен Културно – Комуникационен комплекс “Сердика” – втори и трети етап”**, като посочите в какво се състои неизпълнението.

Ангажимент ни по настоящата гаранция автоматично ще се намалява с размера на всяко плащане, извършено от нас по нея, по силата на редовно предявен иск.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на лица, които Ви обвързват съгласно закона.

Тази гаранция е издадена в един оригинал и влиза в сила, от момента на нейното издаване. Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16:00 часа на 30.11.2015 г. (шестнадесет часа на тридесети ноември две хиляди и петнадесета година), независимо дали е работен ден или не, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас на адрес:

След тази дата и час гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригинал ни е върнат обратно или не.

Банковата гаранцията автоматично се прекратява преди изтичане на нейната валидност след връщане на оригинала на същата в

Настоящата банкова гаранция е подчинена на законодателството на Република България.

Мб - 7



Handwritten signature.

Аналитичен дневник

Период

01.01.16 - 17.03.16 лв.

МК Бюджет 2016

София

Стр.

1

92141

Получени гаранции и поръчителства-аналит.

Александър Стамболийски

000695160

18.03.16

9:51


1613

ДЗЗД Антична Сердика-7593/51-00-30.11.2015


Кор. сметка	Сума		Сума ЧВ			Количество	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	ЧВ	Дебит	Кредит
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи		314,081.82					
		Отписване банкова гаранция	01.01.16	9	МО	7/4	07.01.16
Общо 1613 ДЗЗД Антична Сердика-7593/51-00-30.11.2015		314,081.82					

До
Министерство на културата
Гр. София
Бул. „Ал. Стамболийски“ №17


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
РЕФ.116DSK06438/16.12.2015г.

Ние,  със седалище и адрес на управление - гр. София, сме уведомени, че на 10.12.2015 г., между Вас, Министерство на културата, и ДЗЗД „Антична Сердика“ със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Приморски, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ №3, БУЛСТАТ 176843196, е сключено Допълнително споразумение № РД 11-03-84/10.12.2015г. към договор № РД-11-03-23/08.04.2015г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап. В съответствие с условията по Допълнително споразумение № РД 11-03-84/10.12.2015 г. към договор № РД-11-03-23/08.04.2015 г., Вие ще извършите окончателно плащане към ДЗЗД „Антична Сердика“ в размер на 5 198 197,03 лв. (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди сто деветдесет и седем лева и три стотинки), за което Наредителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция.

Във връзка с посоченото и по искане на нашия клиент „Пътища и мостове“ ЕООД, като водещ съдружник в ДЗЗД „Антична Сердика“, ние, „Банка ДСК“ ЕАД, се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим в 3 /три/ дневен срок всяка сума в общ максимален размер до 5 198 197,03 лв. (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди сто деветдесет и седем лева и три стотинки), след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ДЗЗД „Антична Сердика“ не е изпълнила своите задължения в съответствие с горещиторияния договор, в резултат на което сумата на окончателното плащане следва да Ви бъде възстановена.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона на адрес 


Настоящата гаранция влиза в сила от датата на получаване сумата на посоченото по-горе окончателно плащане по сметката на ДЗЗД „Антична Сердика“ – IBAN: BG44STSA93000023176672 при Банка ДСК ЕАД (STSA93000023176672) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16:00 часа 20.03.2016 г. искането Ви за плащане не е постъпило в „Банка ДСК“ ЕАД. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността само след връщане на оригинала на същата 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Настоящата банкова гаранция е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поисване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната Търговска Камара, Париж.



Главна книга

Период

01.01.2015 - 31.12.2015 лв.

МК Бюджет 2015

София

Стр.

1

Сметка

92141

Александър Стамболийски

000695160

18.03.2016

9:44

Получени гаранции и поръчителства-аналит.

- документ

Кор.сметка	Дебит	Кредит	Дебит Ч.В.	Кредит Ч.В.	Ч.В	
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	2,875.32					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция Кооперация панда		18.03.2015	82	МО	11/21 31.03.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	314,081.82					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция за изп.договор ДЗЗД Антична Серд		18.04.2015	114	МО	11/8 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	1,795.68					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция за изп.договор Балкан Секюрити Ес		18.04.2015	114	МО	11/15 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	4,250.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция за изп.договор Лукойл ЕООД		18.04.2015	114	МО	11/14 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	7,036.78					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банкови гаранции за тонери Ронос ООД		18.04.2015	114	МО	11/16 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	3,300.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банкова гаранция изп.договор Лукойл ЕОС		18.04.2015	114	МО	11/17 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	3,600.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банк.гаранция Мобилтел ЕАД		18.04.2015	114	МО	11/18 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	2,721.60					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банкови гаранции Д.М.Секюрити Груп ООД		18.04.2015	114	МО	11/19 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	2,395.20					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция Д.М.Секюрити Груп ООД		18.04.2015	114	МО	11/20 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	1,198.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция Д.М.Секюрити Груп ООД		18.04.2015	114	МО	11/21 30.04.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	4,397,145.48					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция аванс ДЗЗД Антична Сердика		01.05.2015	126	МО	11/2 12.05.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	13,000.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Осчетоводяване банк.г-я ООД Елит травел-31.05.201		01.06.2015	153	МО	11/2 12.06.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	15,000.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банк.г-я ООД Елит Травел		18.06.2015	167	МО	11/3 19.06.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	1,795.68					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Отписване банк.гаранция охрана сграда МК ЕООД Ба		01.07.2015	180	МО	11/2 06.07.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	173,984.15					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция АД ГБС-Пловдив 30.04.2016 г.		18.08.2015	222	МО	11/1 26.08.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	3,479,683.05					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция АД ГБС Пловдив аванс-30.04.2016		18.09.2015	248	МО	11/13 30.09.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	2,826.30					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция Юнион корект Варна ООД СРИП		01.10.2015	258	МО	7/3 15.10.2015
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	1,440.00					
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи	Банкова гаранция Контрол Инвест ЕООД-ДТ Пловдив		18.10.2015	274	МО	11/10 30.10.2015

Аналитичен дневник Период 01.01.16 - 17.03.16 лв.
 92141 Получени гаранции и поръчителства-аналит.
 1955 ДЗЗД Антична Сердика

МК Бюджет 2016
 Александър Стамболийски

София
 000695160

Стр. 1
 18.03.16 9:55

Кор.сметка	Сума		Сума ЧВ			Количество	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	ЧВ	Дебит	Кредит
М 99811 Кореспондираща сметка за задбалансови активи		5,198,197.03					
		Банкова гаранция АКК Сердика	01.01.16	9	МО	7/5	07.01.16
Общо 1955 ДЗЗД Антична Сердика		5,198,197.03					

Информация за изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Античен културно - комуникационен комплекс „Сердика”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007—2013 г.”.

От предоставените от МРРБ документи, е видно, че са налице нередности при изпълнение и отчитане на проекта, които намират израз в следните факти:

Първи факт: В документ „Контролен лист за последващ контрол на обществени поръчки” от 13.05.2015 г. е записано, че обществената поръчка, по която е сключен Договор за строителство № РД11-03-23/08.04.2015 г. е незаконосъобразна. В тази връзка, Началника на отдел „ПК” в ГД ПРР се разпорежда да се подаде сигнал за нередност. **Този сигнал за нередност не е подаден и в резултат на това не е начислена и не е наложена дължимата финансова корекция в размер най-малко на 523 469.70 лева (5% цената за изпълнение на Договор № РД 11-03-23 от 08.04.2015 г., която е в размер на 10 469 394 лв.), с което е нанесена вреда на бюджета на ЕС.**

Втори факт: Министерство на културата е допуснало конфликт на интереси с участието на нейното дружество „Реставрация” ЕАД в обществената поръчка за строителството, като съдружник на изпълнителя ДЗЗД „Антична Сердика”. **Това е нарушение на чл.4, т.4.3. и т.4.4. от общите условия към Договора за безвъзмездната финансова помощ във връзка с чл.52, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г., изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 от 13 декември 2006 година.**

Трети факт: Дейностите по проекта и окончателното заплащане към изпълнителите на отделните дейности не са приключили в срока от 51 месеца, който изтича на 20.10.2015 г. Например, строителството (пета и шеста дейност) от проекта е приключило на 25.02.2016 г., когато е съставен последния акт образец 15 и строежа е окончателно предаден от строителя на възложителя, а дейност 10 „Въвеждане на обекта в експлоатация” е приключила на 07.03.2016 г., когато е издадено последното Разрешение № СТ-05-291 от 07.03.2016 г. за ползване на строежа.

Четвърти факт: Съгласно чл.2, т.2.2. от ДПБФП, първоначалния срок за изпълнение на проекта е 24 месеца. С подписване на анекси от 16.07.2013 г., 28.04.2014 г. и 26.08.2015 г., първоначалния срок е удължен на 36, 50 и 51 (*вижте приложената справка*). С подписания анекс от 26.08.2015 г., срока за изпълнение на проекта е допълнен с въвеждане на букви „а”, „б” и „в” или по точно „т.2.2.а”, „т.2.2.б” и „т.2.2.в” В образеца на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Изискванията за кандидатстване **не са предвидени възможности и варианти за допълване на срока за изпълнение на проекта, така, както това е предвидено за започване изпълнението на проекта по чл.2, т.2.1. от договора** (*вижте www.bgregio.eu, ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., неактуални схеми, схема BG161PO001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма”*).

От приложените копия на анексите е видно, че същите не съдържат мотиви и правни основания за законосъобразност и целесъобразност, и към тях не са приложени задължителните мотивирани искания с доказателства, както и издадените за тази цел задължителни решения на договарящия орган, с което са нарушени разпоредбите на чл.8, т.8.3. от специалните условия и чл.10, т.10.1 от общите условия към ДПБФП.

Пети факт: Окончателният технически доклад от 29.01.2016 г. е ревизиран на два пъти с еднаква дата на ревизиране 16.03.2016 г. Вторият ревизиран доклад е одобрен от Министъра на културата на 29.01.2016 г., вместо 06.04.2016 г., когато е създаден и изпратен в МРРБ.

Приложения: съгласно текста.

СПРАВКА			
за изменение на срока за изпълнение на проекта по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/ за финансиране на проект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика””			
Дати на договора /Д/ и анексите /А/	Срок за изпълнение на проекта (в месеци) и краен срок на договора (дата)		Бележки
	месеци	дата	
Д 20.07.2011 г.	24 месеца	20.07.2013 г.	Договорът е подписан от Министър Л.П. и Министър В.Р.
А 16.07.2013 г.	36 месеца	20.07.2014 г.	Анекстът е подписан от ръководителя на УО на ОПРР С.С. и Министъра на културата П.С.
		29.10.2014 г.	Тази нова дата на приключване на проекта е определена с писмо изх.№ 99-00-6-12490 от 02.12.2013 г. на ГД ПРР при МРРБ във връзка със спряното изпълнение на дейностите по проекта с писмо изх.№ 99-00-6-9682 от 13.09.2013 г., дължащо се на обжалване на процедура за избор на строител. Периода на изпълнение е удължен с 101 дни, колкото е периода на прекъсване на изпълнението (от 06.08.2013 г. до 14.11.2013 г.)
А 28.04.2014 г.	50 месеца	20.09.2015 г. и 31.10.2015 г. ¹	Анекстът е подписан от ръководителя на УО на ОПРР С.С. и Министъра на културата П.С.
А 26.08.2015 г. ²	51 месеца	20.10.2015 г.	Анекстът е подписан от ръководителя на УО на ОПРР Д.Н. и Министъра на културата В.Р. Този анекс, не е описан в окончателния технически доклад за проекта от 29.01.2016 г. и в ревизирия на 16.03.2016 г. доклад, подписан от директор на дирекция ЕПП А.А. и е описан единствено и само в повторно ревизирия на 16.03.2016 г. доклад, подписан от Министъра на културата В.Р. и изпратен в МРРБ с негово писмо 04-05-112/0604.2016 г.

¹ (нова т.2.2.а към чл.2, т.2.2. от специалните условия) Крайният срок за физическото изпълнение на проекта ще приключи не по-късно от 31.10.2015 г.

² Освен, че срока за изпълнение на проекта е променен на 51 месеца, към чл.2, т.2.2. от специалните условия на ДПБФП са създадени следните нови точки:
 (нова т.2.2.а към чл.2, т.2.2. от специалните условия) Крайният срок за извършване на разходите, допустими за възстановяване по Оперативната програма е 31.12.2015 г.
 (нова т.2.2.б към чл.2, т.2.2 от специалните условия) Бенефициентът представя на Договарящия орган искане за окончателно плащане не по-късно от 29.01.2016 г.
 (нова т.2.2.в към чл.2, т.2.2. от специалните условия) Всички разходи по проекта, извършени от БЕНЕФИЦИЕНТА след 31.12.2015 г. не се изплащат от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и са за сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА.



АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
«РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ» (2007-2013)

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/3.1-01/2008

**„Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение
допринасящи за устойчивото развитие на туризма“**

НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТА:	Министерство на културата
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА (от ИСУН):	BG161PO001-3.1.01-0013-00001 (попълва се от отдел „ИПП“, ГД „ПРР“)
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-01 ДБОПРР606-01/16.07.13г.
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА (от ИУСН):	BG161PO001-3.1.01-0013-00002 (попълва се от отдел „ИПП“, ГД „ПРР“)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:	Античен културно – комуникационен комплекс „Сердика“
ПРИОРИТЕТНА ОС 3	Устойчиво развитие на туризма
ОПЕРАЦИЯ 3.1	Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
МАКСИМАЛНА ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА :	15 801 989.13 лева
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:	24 месеца
НОВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:	36 месеца



Днес, 16.07.13 г., в гр.София, между:

Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, с адрес: гр. София, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, ЕИК по Булстат: 831661388, представлявано от С. С. С. – Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № РД-02-00-556/27.06.2013 г. на Министъра на регионалното развитие, наричано **ДОГОВАРЯЩ ОРГАН**, от една страна

и

Министерство на културата, с адрес: град София бул. Александър Стамболийски" № 17, ЕИК по Булстат: 000696160, представлявано от М. М. М. – министър, наричана в договора **БЕНЕФИЦИЕНТ** от друга страна.

се сключи настоящият Анекс към Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 от 20.07.2011 г.

като страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се съдържанието на чл. 2. Срок за изпълнение на проекта, т. 2.2, както следва:

„Срокът за изпълнение на проекта, финансиран по настоящия договор, включително за представяне на окончателния доклад е 36 месеца.

2. Всички останали клаузи от Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 от 20.07.2011 г. остават непроменени.

3. Неразделна част от настоящия Анекс е следното приложение:

Приложение: Актуализиран план-график за изпълнение на проекта по Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006

Настоящият анекс влиза в сила от 16.07.13 г.² и се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ДОГОВАРЯЩ ОРГАН:



(подпис/печат)

БЕНЕФИЦИЕНТ:





(подпис/печат)

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ОРГАН НА ОПРР

¹ Датата се попълва от УО на ОПРР

² Датата се попълва от УО на ОПРР





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



**АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
«РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ» (2007-2013)**

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/3.1-01/2008

**„Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение
допринасящи за устойчивото развитие на туризма“**

НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТА:	Министерство на културата
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА (от ИСУН):	BG161PO001-3.1-01-0015-00001 (попълва се от отдел „ИПП“, ГД „ПРР“)
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-02 ДВ ОТПР 606-04/28.01.2014 г.
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА (от ИУСН):	BG161PO001-3.1.01-0015-00003 (попълва се от отдел „ИПП“, ГД „ПРР“)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:	Античен културно – комуникационен комплекс „Сердика“
ПРИОРИТЕТНА ОС 3	Устойчиво развитие на туризма
ОПЕРАЦИЯ 3.1	Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
МАКСИМАЛНА ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА:	15 801 989.13 лева
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:	36 месеца
НОВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:	50 месеца



[Handwritten signature]

Днес, 28.08.14 г., в гр.София, между:

Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, с адрес: гр. София, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, ЕИК по Булстат: 831661388, представлявано от _____ а _____ з – Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № РД-УЗ-14-4/02.01.2014г. на Министъра на регионалното развитие, наричано **ДОГОВАРЯЩ ОРГАН**, от една страна

и

Министерство на културата,
С адрес: град София, бул. „Александър Стамболийски" № 17 , ЕИК по Булстат: 000695160, представлявано от _____ министър, наричан в договора **БЕНЕФИЦИЕНТ** от друга страна

се сключи настоящият Анекс към Договор № BG161PO001/ 3.1- 01/2008/001-006 от 20.07.2011 г. като страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се съдържанието на чл. 2. Срок за изпълнение на проекта, т. 2.2, както следва:

„Срокът за изпълнение на проекта, финансиран по настоящия договор, включително за представяне на окончателния доклад е 50 месеца. Крайният срок за физическото изпълнение на проекта ще приключи не по-късно от 31.10.2015 г.

2. Всички останали клаузи от Договор BG161PO001/ 3.1- 01/2008/001-006 от 20.07.2011 г. остават непроменени.
3. Неразделна част от настоящия Анекс е следното приложение:

Приложение: Актуализиран план-график за изпълнение на проекта по Договор № BG161PO001/ 3.1- 01/2008/001-006.

Настоящият анекс влиза в сила от 28.08.2014 г. и се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ДОГОВАРЯЩ ОРГАН:

(подпис/печат)

БЕНЕФИЦИЕНТ:

(подпис/печат)

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ОРГАН НА ОПРР

¹ Датата се попълва от УО на ОПРР

² Датата се попълва от УО на ОПРР





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.




АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
«РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ» (2007-2013)

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с
национално и световно значение допринасящи за устойчивото
развитие на туризма“

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОНКРЕТНИЯ БЕНЕФИЦИЕНТА:	Министерство на културата
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА (от ИСУН):	BG161PO001-3.1.01-0013-0004
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-03 АБОПРР606-03/26.08.2015
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА АНЕКСА (от ИСУН):	BG161PO001-3.1.01-0013-0004
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:	Античен културно – комуникационен комплекс „Сердика“
ПРИОРИТЕТНА ОС 3	Устойчиво развитие на туризма
ОПЕРАЦИЯ 3.1	Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

МАКСИМАЛНА ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТНИЯ ФИШ:	15 801 989.13 лева
НОВА МАКСИМАЛНА ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТНИЯ ФИШ:	15 293 036,01 лева
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ФИШ:	50 месеца
НОВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ФИШ:	51 месеца



Handwritten signature

Днес, 16.08.2016 г., в гр.София, между:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, с адрес: гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19, ЕИК по Булстат: 831661388, представлявано от
Г
Г – Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № РД-02-14-1091/17.11.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричано **ДОГОВАРЯЩ ОРГАН**, от една страна

и

Министерство на културата, с адрес: град София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, ЕИК по Булстат: 000695160, представлявано от **Г** – министър на културата, наричано в договора **БЕНЕФИЦИЕНТ** от друга страна,
се сключи настоящият Анекс към Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 от 20.07.2011 г. като страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се съдържанието на чл. 2. Срок за изпълнение на проекта, т. 2.2, както следва:

2.2. *Срокът за изпълнение на проекта, финансиран по настоящия договор, включително за представяне на окончателния доклад е 51 месеца.*

Въвеждат се следните нови букви към чл. 2, т. 2. 2, както следва:

2.2.а. *Крайният срок за извършване на разходите, допустими за възстановяване по Оперативната програма е 31.12.2015 г.*

2.2.б. *Бенефициентът представя на Договарящия орган искане за окончателно плащане не по-късно от 29.01.2016 г.*

2.2.в. *Всички разходи по проекта, извършени от БЕНЕФИЦИЕНТА след 31.12.2015 г., не се изплащат от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и са за сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА.*

2. Изменя се съдържанието на чл. 3. Финансиране на проекта, както следва:

3.1 *Общият размер на проекта възлиза на **15 293 036,01** лева (петнадесет милиона двеста деветдесет и три хиляди и тридесет и шест лева и една стотинки).*


3.2 *Общата стойност на допустимите разходи по проекта, финансиран по настоящия договор е **15 099 149,54** лева (петнадесет милиона деветдесет и девет хиляди сто четиридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), съставляващи 100 % от общата стойност на проекта.*

Въвежда се нова т.3.6 :

3.6 *„Недопустимите разходи по проекта са в размер на **193 886,47** лева (сто деветдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки), които се осигуряват като собствен принос от бенефициента за цялостното изпълнение на проекта. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да осъществи всички дейности по проекта, съгласно проектното предложение, както и да осигури устойчивост съгласно правилата на схемата за безвъзмездна помощ. ДОГОВАРЯЩИЯТ ОРГАН ще следи за постигнатите резултати по изпълнение на проекта, както за допустимите, така и за недопустимите разходи.*

3. Всички останали клаузи от Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 от 20.07.2011 г. остават непроменени.

¹ Датата се попълва от УО на ОПРР



Handwritten signature or initials.

4. Неразделна част от настоящия Анекс са следните приложения:

Приложения:

Б1: Бюджет на проектния фиш²;

Таблица 2: Източници на финансиране;

Таблица 3: Недопустими разходи;

Анекс 1 Разходи за дейности по информиране и публичност на проекта;

Анекс 2 Разходи за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции;

Б2: Количествено – стойностна сметка – I етап и Количествено – стойностна сметка – II и III етап.

Актуализиран план-график на дейностите по проекта по Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 от 20.07.2011 г.

Настоящият анекс влиза в сила от 26.08.2015³ и се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.


ДОГОВАРЯВАЩИ ОРГАН:

[Handwritten signature]



РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ
ОРГАН НА ОПРР

БЕНЕФИЦИЕНТ:



МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

² Към всеки екземпляр на анекса се прилага новият бюджет.

³ Дата се ползва от УО на ОПРР



[Handwritten signature]